HALMASHAURI YA WILAYA YA MASWA

MPANGO KAZI WA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA UJENZI WA VIWANDA VYA CHAKI NA VIFUNGASHIO KATIKA ENEO LA VIWANDA NG'HAMI KWA MWAKA WA FEDHA 2018/19

S/N	SHUGHULI	MUDA WA UTEKELEZAJI																MHUSIKA
		Septemba-2018				Otoba-2018				Nov-18	Des-2018	Januari 2019	Feb-18	Marc*-2018	Apr-18	Mei-2018	Juni-2018	
		1st week (3-9)	2nd week (10-16)	3rd week (17-23)	4th week 24-30)	1st week (1-7)	2nd Week (8-14)	3rd week (15-21)	4th week (22-30)									
1	Kupitia na kuwasilisha nyaraka za ujenzi wa viwanda kwa ajili ya ukaguzi wa MoF																	DPLO
2	Kufanya ziara ya ujenzi wa viwanda katika mikoa ya Shinyanga, Kibaha na Dar es -salaam																	DPLO, DE, DC na Mjumbe wa KUU
3	Kuwasilisha taarifa ya ziara ya kujifunza namna bora ya ujenzi wa viwanda kwa kutumia vyuma(still structure)																	DPLO, DE, DC na Mjumbe wa KUU
4	Kukutana na shirika la UNDP kwa ajili ya makubaliano ya ununzi wa mashine za chaki na vifungashio																	DED, DPLO, DE, HPMU, LO
5	Kutoa mrejesho wa makubaliano kati ya UNDP na Maswa DC																	DED, DPLO, DE, HPMU, LO
6	Kufuatilia eneo la machimbo ya gypsum mkalama kwa ajili ya kiwanda cha chaki																	Vivian Christian
7	Kufuatilia leseni za machimbo MkoaniSingida																	Vivisn Christian
8	Kupata mrejesho wa upatikanaji wa leseni ya machimbo Mkalama																	Vivisn Christian
9	Kutangaza zabuni za ujenzi wa viwanda na vifungashio na chaki pamoja na ujenzi wa jengo la kitega uchumi MADECCO tarehe 26/09/2018																	DE & HPMU
10	Kufanya mkutano na watumishi wa Makao Makuu ya Halmashauri kwa ajili ya hatua za ujenzi wa viwanda Wilayani tarehe 27/09/2018																	DHRO &DPLO
11	Kufanya uhamasishaji na usimamizi wa ujenzi wa viwanda 28/09/2018 na kuendelea																	Kamati ya ulinzi na Usalama(W)
12	Kufanya Mkutano wa hadhara na wanachi wanaozunguka eneo la ujenzi wa Viwanda Ng'hami tarehe 28/09/2018																	CMT
13	Kufanya tathmini ya zabuni za ujenzi(Evaluation)																	Timu ya tathmini
14	Kufanyika kikao cha bodi ya zabuni kwa ajili ya kupitisha zabuni																	HPMU

15	Kupeleka nyaraka za mikataba kwa ajili ya upekuzi kwa mwanasheria mkuu mkuu																	Mwanasheria wa Halmashauri
16	Maandalizi ya hafla ya kusainishana mikataba ya ujenzi																	CMT
17	Kusaini mikataba ya ununuzi wa mashine pamoja na ujenzi wa viwanda kuanza																	MADIWANI, CMT, RS, UNDP, CCM, NA WANANCHI
18	Mkandarasi kuwa eneo la mradi kwa ajili ya kuendelea na ujenzi																	DE & MKANDARASI
19	Ukamilishaji wa majengo ya Viwanda vya chaki na vifungashio																	DE & MKANDARASI
20	Kupata sample za mashine kutoka UNDP																	UNDP
21	Kufunga mashine viwandani(Installation)																	MASWA DC &UNDP
22	Kujengewa uwezo wataalamu wa Halmashauri namna ya uendeshaji wa mitambo pamoja na uongozi																	MASWA DC &UNDP
23	Kusimamia mradi wa ujenzi wa ujenzi wa viwanda na MADECCO																	MASWA DC &UNDP